

# Baubrechnung

Gemeinde:	Aeugst am Albis	03.05.2023
Projekt:	HWS Habersaat	19.AEU.102

	Kostenvoranschlag Rev.C vom 02.12.2022; Fr.	Baubrechnung Fr.	Mehr-/Minderkosten Fr.
<b>Bauarbeiten</b>	435'100.00	434'968.15	-131.85
<b>Nebendarbeiten</b>	34'700.00	8'775.30	-25'924.70
<b>Technische Arbeiten</b>	85'400.00	106'097.00	20'697.00
<b>Verschiedenes</b>	35'800.00	27'287.65	-8'512.35
<b>Total exkl. MWST</b>	<b>591'000.00</b>	<b>577'128.10</b>	<b>-13'871.90</b>
<b>MWST</b>	45'507.00	43'698.85	-1'808.15
<b>Manuelle Rundung</b>	93.00	0.00	-93.00
<b>Total inkl. MWST</b>	<b>636'600.00</b>	<b>620'826.95</b>	<b>-15'680.05</b>

F:\TIEFBAU\AEU\19\_102 Chölholzloch\08 Realisierung\Kosten\KO Baubrechnung 19.AEU.102.xlsx|Baubrechnung  
Version Vorlage: 01.01.10 / Eigner: NAN  
04.05.2023 09:01